

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: **Обустройство места захоронения (кладбища) в с. Еремеевка Полтавского муниципального района Омской области**
2. Место реализации инициативного проекта.
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ: **Полтавский муниципальный район.**
 - 2.2. Поселение: **Еремеевское сельское поселение.**
 - 2.3. Населенный пункт: **с. Еремеевка.**
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта: **Обустройство мест захоронения**
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии): **Полтавский район, с. Еремеевка.**
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: дата начала **14.05.2024 г., дата окончания 02.10.2024 г.**
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2627012,00	2627012,00	0,00	0,00	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	719134,22	454978,39	264155,83	264155,83	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	608934,22	344778,39	264155,83	264155,83	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	40200,00	40200,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
Всего		3346146,22	3081990,39	264155,83	264155,83	0,00

Денежные средства в сумме 452934,22 рубля израсходованы за счет местного бюджета в связи с корректировкой сметы.

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	Индивидуальный предприниматель Глава К(Ф)Х Дедков Сергей Михайлович	Выравнивание земли, очистка территории	час	15	27750
2	Индивидуальный предприниматель Поляков Александр Витальевич	Погрузка и вывоз мусора, спиленных веток и кустарников	час	15	27750
3	Черткова Анастасия Витальевна	Вывоз мусора	час	2	1600
4	Ходованец Андрей Иванович	Вывоз мусора	час	2	1600
5	Захаров Александр Николаевич	Вывоз мусора	час	1	800
6	Исай Мария Владимировна	Предоставление мотобура	час	5	1000

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1.	Козлов Владимир Юрьевич	Демонтаж старого ограждения	550 м.
2.	Дворный Андрей Александрович		

3.	Омельченко Юрий Михайлович		
4.	Мойся Александр Михайлович		
5.	Гармаш Григорий Анатольевич		
6.	Ермаков Игорь Анатольевич		
7.	Гебель Виктор Владимирович		
8.	Перфильев Александр Григорьевич		
9.	Погребня Сергей Михайлович		
10.	Кузьменко Михаил Михайлович		
11.	Корнейчук Александр Владимирович		
12.	Терещенко Владимир Алексеевич		
13.	Сурнин Сергей Анатольевич		
14.	Петухов Александр Михайлович		
15.	Матков Алексей Григорьевич		
16.	Демкина Юлия Юрьевна		
17.	Бодотецкая Елена Николаевна		
18.	Микуцкий Юрий Николаевич	Выпиливание веток и кустарников и вывоз	48 куб.м.
19.	Литвиненко Иван Алексеевич		
20.	Карпенко Николай Викторович		
21.	Шейко Валерий Иванович		
22.	Коновалов Александр Григорьевич		
23.	Денисенко Виталий Николаевич		
24.	Петухов Валерий Михайлович		
25.	Гельберт Виктор Константинович		
26.	Маныч Иван Иванович	Работа мотобуром	42 ед.
27.	Курахтин Сергей Евгеньевич		
28.	Дудко Евгений Владимирович		
29.	Сырейщиков Владимир Сергеевич	Погрузка мусора	63 куб.м.
30.	Танский Николай Николаевич		
31.	Власов Евгений Владимирович		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) В последние годы перед населением с. Бремеевка Полтавского района Омской области остро стояла проблема благоустройства и обеспечения надлежащего содержания кладбища, необходимости увеличения территории кладбища в связи с нехваткой существующей площади и несоответствия стандартам похоронного дела. На кладбище имеются могилы ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, сирот войны, участников СВО, и конечно обычных людей.

В связи с этим, с целью расширения территории кладбища в 2022 году была осуществлена постановка на кадастровый учет с увеличением площади земельного участка


кладбища с видом разрешенного использования: «Объекты ритуального назначения», площадь составляет 13342 кв. метров.

2) В результате реализации инициативного проекта «Обустройство места захоронения (кладбища) в с. Еремеевка Полтавского муниципального района Омской области», общественная территория – кладбище с. Еремеевка Полтавского муниципального района Омской области благоустроена. Обеспечена сохранность и содержание кладбища за счет увеличения площади кладбища, путем замены старого ограждения и установки нового ограждения на присоединенной территории, установка дополнительных калиток и ворот, оборудован подъездной путь. Установлена площадка и контейнеры для сбора мусора, новые туалеты, произведены с соблюдением требования Роспотребнадзора.

3) В результате трудового участия был собран и вывезен мусор, выровнена и очищена территория, установлены вазоны, высажены многолетние цветы, посажены деревья и кустарники.

Глава Еремеевского сельского поселения

21 октября 2024 года



К.Ц. Петросян